



法律和技术委员会

Distr.: General
23 May 2025
Chinese
Original: English

第三十届会议

法律和技术委员会，第二期会议

2025 年 6 月 23 日至 7 月 4 日，金斯敦

议程项目 10

多金属硫化物勘探合同和富钴铁锰结壳勘探
合同规定区域的放弃

波兰政府关于延迟放弃该国部分合同区的请求

秘书处的说明

一. 背景

1. 波兰政府(承包者)与国际海底管理局于 2018 年 2 月 12 日签署了大西洋中脊多金属硫化物勘探合同。
2. 根据《“区域”内多金属硫化物探矿和勘探规章》(ISBA/16/A/12/Rev.1，附件)第 27 条，到 2026 年 2 月 11 日，即合同签订之日起第八年结束时，承包者须放弃至少 50%的原获分配区域，到 2028 年 2 月 11 日，即合同签订之日起第十年结束时，须放弃至少 75%的原获分配区域。
3. 承包者在 2025 年 4 月 30 日给秘书长的信中请求将第一次放弃和第二次放弃各延迟两年，分别延至 2028 年 2 月 11 日和 2030 年 2 月 11 日，以便更好地勘查和了解其合同区并履行其合同义务。

二. 承包者提出的延迟放弃理由

4. 承包者解释说，冠状病毒病(COVID-19)疫情的影响以及由此带来的限制严重扰乱了其勘探活动。由于北大西洋的航行天数有限、船只和船员数量减少以及进行勘测和科学研究的费用不断上升，相当一部分计划的活动无法及时进行。因此，旨在在合同区内进行测绘和取样的科考航行被推迟，直至与疫情有关的



限制解除且有足够的勘探天数来开展计划的活动。其结果是，2022 年进行了第一次以区域勘探为目标的科考航行，之后于 2023 年进行了以详细勘探为重点的第二次科考航行。承包者表示，打算在 2025 年、2026 年和 2027 年第二个实地研究期内保障船只的使用时间和资源，从而继续开展勘探活动。

5. 承包者指出，另一个重要的突发情况是始于 2022 年、恰在波兰东部边界以外(乌克兰境内)的持续武装冲突的影响。这场冲突严重影响了全球市场，导致欧洲燃料价格变化、供应链中断、价格波动、经济严重失衡以及随之而来的高通胀(2023 年初波兰的通胀率超过 18%)，这对公共支出能力造成重大影响，并导致政府优先事项发生变化。

6. 承包者还解释说，尽管存在一些明显障碍，但已成功进行了两次科考航行，获得了关于合同区的重要信息，尤其有助于确定前景区，即洋壳核杂岩。在 2022 年科考航行期间，对整个合同区进行了测绘，并对 10 000 平方公里的洋底进行了地球物理勘测。所采集的数据涵盖水深测量、后向散射、水柱数据、海底特征和海底沉积层结构，以及关于地球背景和大洋地壳的磁异常数据。首次从热液田获得测量数据，揭示了“断刺”的高温活动和“失落之城”的低温活动。此外，此次航行还有两名来自发展中国家的受训人员参加，承包者由此履行了其培训义务。

7. 在 2023 年科考航行期间，利用自动潜航器对三个前景区进行了详细的近海底高分辨率研究。这些地点的海底构造各不相同，极具挑战性，给数据采集增添了难度。不过，利用先进的自动潜航器技术，还是收集到了有关海底地质条件和形态结构的全面数据。通过分析水柱数据中的声学异常强度，探测到了热液羽状流(羽状喷发)，表明存在新的活跃热液区。

8. 承包者重申决心继续在“区域”内开展勘探工作。承包者计划在 2025 年利用一艘波兰船只和科学家进行一次环境科考航行；在 2026 年和 2027 年进行地质科考航行，包括采集沉积层样品以及使用先进的遥控水下机器人、自动潜航器和三维地震勘探采集技术，目的是详细勘查根据 A 组海底形态分析所确定的 19 个前景区。近海底高分辨率勘探工作和分析定于 2027 年底完成。这将提供足够数据，足可放弃 50%的合同区。

9. 承包者表示，在第一次放弃延迟后，有必要相应地将第二次亦即最后一次放弃 75%的原合同区的截止日期从原来的 2028 年 2 月 11 日延迟至 2030 年 2 月 11 日这一新截止日期。

10. 承包者的请求是根据第 27 条第 6 款提出的，该款规定，理事会应承包者请求，可根据法律和技术委员会的建议，在特殊情况下，将放弃时间表延迟。这种特殊情况应由理事会断定，除其他外，包括考虑当时的经济情况或在承包者的作业活动中出现的其他突发特殊情况。

三. 法律和技术委员会的审查

11. 秘书长根据第 27 条第 6 款的规定通知承包者：其请求将被列入法技委下次会议的议程，以供审议并向理事会提出建议。
 12. 请法技委根据第 27 条第 6 款的规定，考虑到波兰政府提出的理由，审议该承包者提出的延迟放弃请求，并向理事会提出建议。
-